

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG		VALOR DO CONTRATO: R\$ 105.618,05					DATA: 12/12/2023	
OBJETO: AMPLIAÇÃO DA FACHADA E LAVANDERIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG		ENDEREÇO: RUA FRANCISCO VILELA, S/N, CENTRO (ANTIGO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.					PRAZO DA OBRA: 05 mês	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,12%	100,00%	-	-	-	-
		Financeiro	R\$ 1.179,57	R\$ 1.179,57	-	-	-	-
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	2,36%	100,00%	-	-	-	-
		Financeiro	R\$ 2.489,51	R\$ 2.489,51	-	-	-	-
1.3	FUNDAÇÕES	Físico %	4,52%	100,00%	-	-	-	-
		Financeiro	R\$ 4.779,02	R\$ 4.779,02	-	-	-	-
1.4	SUPERESTRUTURA E BALDRAMES (CONCRETO ARMADO)	Físico %	18,88%	100,00%	-	-	-	-
		Financeiro	R\$ 19.945,32	R\$ 19.945,32	-	-	-	-
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	2,65%	-	100,00%	-	-	-
		Financeiro	R\$ 2.799,20	-	R\$ 2.799,20	-	-	-
1.6	ESQUADRIAS	Físico %	7,61%	-	100,00%	-	-	-
		Financeiro	R\$ 8.037,51	-	R\$ 8.037,51	-	-	-
1.7	CALÇAMENTO FACHADA	Físico %	5,91%	100,00%	-	-	-	-
		Financeiro	R\$ 6.240,45	R\$ 6.240,45	-	-	-	-
1.8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	2,99%	-	-	50,00%	50,00%	-
		Financeiro	R\$ 3.152,99	-	-	R\$ 1.576,49	R\$ 1.576,49	-
1.9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA	Físico %	7,08%	-	50,00%	50,00%	-	-
		Financeiro	R\$ 7.472,88	-	R\$ 3.736,44	R\$ 3.736,44	-	-
1.10	PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	3,25%	-	-	-	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 3.431,87	-	-	-	R\$ 1.715,94	R\$ 1.715,94
1.11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	0,88%	-	100,00%	-	-	-
		Financeiro	R\$ 930,87	-	R\$ 930,87	-	-	-
1.12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E PLUVIAL	Físico %	7,77%	-	25,00%	25,00%	50,00%	-
		Financeiro	R\$ 8.211,44	-	R\$ 2.052,86	R\$ 2.052,86	R\$ 4.105,72	-
1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	Físico %	7,37%	-	-	100,00%	-	-
		Financeiro	R\$ 7.778,93	-	-	R\$ 7.778,93	-	-
1.14	SERVIÇOS DE FECHAMENTO	Físico %	23,60%	-	50,00%	50,00%	-	-
		Financeiro	R\$ 24.922,38	-	R\$ 12.461,19	R\$ 12.461,19	-	-
1.16	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	4,02%	-	-	-	-	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.246,11	-	-	-	-	R\$ 4.246,11
TOTAL		Físico %	100,00%	32,79%	28,42%	26,14%	7,00%	5,64%
		Financeiro	R\$ 105.618,05	R\$ 34.633,87	R\$ 30.018,07	R\$ 27.605,91	R\$ 7.398,15	R\$ 5.962,05

ÁVILA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N° 39.682.118/0001-82
LUCAS ÁVILA DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL E SEG. DO TRABALHO
CREA RJ 2018100416/D

ROGÉRIO DE SOUZA ROCHA
CPF: 041.849.467-39
PRESIDENTE DA CÂMARA